

Distr.: General  
18 February 2020  
Arabic  
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الرابعة والسبعون  
البند 147 من جدول الأعمال  
تمويل الآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين  
الجناييتين الدوليتين

## تشديد مرفق جديد للآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجناييتين الدوليتين، فرع أروشا

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

### أولا - مقدمة

1 - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقرير الأمين العام عن تشييد مرفق جديد للآلية الدولية لتصرف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجناييتين الدوليتين، فرع أروشا (A/74/662). واجتمعت اللجنة الاستشارية أثناء نظرها في التقرير مع ممثلي الأمين العام الذين قدموا معلومات وإيضاحات إضافية، اختتموها بردود خطية وردت في 14 شباط/فبراير 2020.

### ثانيا - آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز

2 - يشير الأمين العام في تقريره إلى أن القدر الأكبر من المشروع، الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2012، قد أُنجز بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، وأن الآلية شغلت مبانها الجديدة واضطلعت بعملها فيها منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2016 (المرجع نفسه، الفقرتان 1 و 4). وعندما تحقق الإنجاز شبه كامل، دخل المشروع مرحلته النهائية - إغلاق المشروع - التي تتواصل حاليا.

3 - ويتضمن تقرير الأمين العام، في جملة أمور، معلومات عن الأنشطة الرئيسية لإغلاق المشروع، بما في ذلك أعمال الإصلاح الجارية والمنجزة (المرجع نفسه، الفقرات 12-15 و 19-22 و 32-40)، والنظر في سبل الإنصاف التعاقدية فيما يتعلق بعيوب التصميم وحالات تأخير المشروع (المرجع نفسه، الفقرات 26-31) وإقفال الحسابات وتسوية المطالبات والالتزامات مع المقاول (المرجع نفسه، الفقرات 23-25).



## أعمال الإصلاح

4 - يصف الأمين العام في تقريره التقدم المحرز فيما يتعلق بأعمال الإصلاح المتبقية المتعلقة بما يلي:  
(أ) تصحيح بنود الأعمال البسيطة غير المنفذة والمعيبة في قائمة العيوب والنواقص (انظر الفقرة 5 أدناه)؛  
(ب) الأعمال الناشئة عن توصيات المراجعة الداخلية والخارجية (انظر الفقرة 6 أدناه)؛ (ج) إصلاح عيوب التصميم المتعلقة بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (انظر الفقرات 7-9 أدناه).

### تصحيح قائمة العيوب والنواقص

5 - يشير الأمين العام في تقريره إلى أن قائمة العيوب والنواقص التي تحتوي على بنود أعمال بسيطة غير منفذة ومعيبة والتي وضعت في سياق التفتيش عند مرحلة الإنجاز شبه المكتمل قد أُغلقت رسمياً، إما بإنجاز العمل المطلوب من قبل المقاول أو بتحديد قيمة الأعمال غير المصلحة (حوالي 10 في المائة من بنود أعمال قائمة العيوب والنواقص) بمبلغ يخصص من الدفعة النهائية للمقاول (انظر الفقرة 12 أدناه). وفيما يتعلق ببنود أعمال قائمة العيوب والنواقص غير المصححة التي تؤثر في سير عمل المرفق، مثل التمديد غير الصحيح للكابلات، قامت وحدة إدارة المرافق التابعة للآلية بمعالجتها أو هي تقوم حالياً بذلك (A/74/662، الفقرة 22).

### الأعمال الناشئة عن توصيات المراجعة

6 - يناقش الأمين العام أيضاً في تقريره أعمال الإصلاح الناشئة عن التوصيات الواردة في عمليات المراجعة التي اضطلع بها مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومجلس مراجعي الحسابات. وأنجزت بعض الأعمال، المتعلقة أساساً بالسلامة والأمن، مثل تحويل مسار أنابيب المياه ليمر من خلال مركز البيانات وبناء أساسات للسياح، في حين لم تنفذ بعد بعض الأعمال الأخرى، مثل تشييد مرافق الاعتسال لاستخدامها من قبل أفراد الأمن وإصلاح الأضرار الناجمة عن تأثير العواصف الرملية في مبنى المكاتب (المرجع نفسه، الفقرات 12-15).

### إصلاح نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

7 - يشير الأمين العام في تقريره إلى أن فريق المشروع سجل خلال السنة الأولى من شغل المرفق عيوباً في تصميم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وهي عيوب لم تعالج حتى الآن. وعلى وجه التحديد، لا يفي نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالشكل الذي صمم وركب فيه في القبو البارد والمستودع الرئيسي لمبنى المحفوظات، بمعايير نوعية الهواء، والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة النسبية التي طلبتها الآلية للحفاظ على محفوظات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (المرجع نفسه، الفقرة 33) وأبلغت اللجنة الاستشارية، بناء على استفسارها، بأنه تبين أن العيوب نشأت عن التصميم غير الصحيح لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من جانب المهندس المعماري (انظر الفقرة 13 أدناه بشأن المسؤولية التعاقدية للمهندس المعماري).

8 - ويصف الأمين العام في تقريره الجهود التي بذلتها الآلية لتصحيح هذه المسألة. وفي حزيران/يونيه 2018، قدم المهندس المعماري، بناء على طلب الآلية، تصميمًا نظريًا جديدًا لمعالجة أوجه الخلل في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في القبو البارد، ولكنه لم يفعل ذلك بالنسبة إلى المستودع الرئيسي

(A/74/662، الفقرة 34). ولجأت الآلية بعدئذ إلى مقال المشروع، الذي أشار إلى استعداده لتوريد وتركيب التصميم الجديد لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للقبو البارد والمستودع الرئيسي كليهما. ولكن بسبب المفاوضات التي رافقت ذلك مع المقال بشأن استرداد التكاليف الناجمة عن حالات التأخير في إنجاز أعمال التشييد، توقف التقدم المحرز في أعمال إصلاح نظام التكييف والتهوية وتكييف الهواء (المرجع نفسه، الفقرات 35-37؛ انظر أيضا الفقرة 12 أدناه بشأن المسؤولية التعاقدية للمتعاقد). ومن أجل المضي قدما، استعانت الآلية في أيلول/سبتمبر 2019 بخدمات شركة استشارية، تستخدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (انظر A/74/662، الفقرة 38). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية بأن الشركة الاستشارية ستقوم بتقديم خدمات التصميم، وإعداد وثائق تقديم العروض، وإجراء تقييمات العروض، وتعبئة الموارد للمشروع، وتوفير الإشراف على التشييد وإجراء الاختبارات وإدخال الأعمال في الخدمة في مرحلة ما بعد التشييد. وطلبت اللجنة معرفة مبلغ العقد مع الشركة الاستشارية أو النفقات المتكبدة مقابل الخدمات المقدمة حتى تاريخه، بما في ذلك الإصلاحات الأولية التي أسفرت عن نطاقات مقبولة لنوعية الهواء في مستودعات المحفوظات، ولكنها لم تتلق ردا.

9 - ويشير الأمين العام في تقريره إلى توقع الاستمرار في أعمال إصلاح نظام التكييف والتهوية وتكييف الهواء حتى أيلول/سبتمبر 2020، وهذا ما يعني تأخيرا مدته 15 شهرا تقريبا مقارنة بالجدول الزمني الذي سبق تقديمه في منتصف عام 2019، (المرجع نفسه، الفقرة 40؛ وانظر أيضا A/73/718، الفقرة 29). ويشير كذلك إلى أن تكلفة الإصلاح، التي ستحمل على مخصصات طوارئ المشروع، يتوقع ألا تتجاوز 280 000 دولار (A/74/662، الفقرة 44). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية بأنه لا يوجد حاليا تقدير أكثر دقة للتكاليف، لأن عملية طلب تقديم العروض لتنفيذ التصميم الجديد للشركة الاستشارية لم تنجز بعد.

10 - وتأسف اللجنة الاستشارية لأنه لا يزال يبلغ عن مزيد من حالات التأخير في إنجاز أعمال الإصلاح بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على شغل المباني. وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن تصحيح خطأ التصميم الذي يؤثر في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، الذي يتسم عمله السليم بأهمية حاسمة لحفظ محفوظات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على المدى الطويل، لا يزال متوقفا، بعد محاولات لتسوية المشكلة وحالات تأخير متكررة على مر السنين. ولذلك توصي اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يكتفب جهوده لضمان التنفيذ الكامل للمشروع، دون مزيد من التأخير وفي حدود الجداول الزمنية المنقحة والموارد المعتمدة (انظر أيضا A/74/662، الفقرة 40، و A/73/763، الفقرة 14، و A/72/785، الفقرة 11، و A/71/812، الفقرة 7). وتتطلع اللجنة إلى أن يقدم الأمين العام إلى الجمعية عند نظرها في هذا التقرير معلومات مستكملة عن إصلاح نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتكاليفه، بما في ذلك ما يتعلق بالشركة الاستشارية التي استعين بها.

*النظر في سبل الانتصاف التعاقدية فيما يتعلق بعيوب التصميم وحالات تأخير المشروع*

11 - يشير الأمين العام إلى أن الآلية واصلت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، دراسة الخيارات المتعلقة بالإجراءات المناسبة لاسترداد التكاليف المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن حالات التأخير التي قد تعزى إلى شركاء الآلية التعاقديين، حيثما كان ذلك مجديا من الناحية الاقتصادية، على النحو الذي طلبته الجمعية العامة في قراراتها 258/70 و 288/73 (A/74/662، الفقرة 26).

12 - وعملا بهذا الطلب، قررت الآلية، بالتشاور مع مكتب الشؤون القانونية ودائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات وشعبة المشتريات، أن تطالب باسترداد تعويضات عن التأخير من المقاول بمبلغ يقارب 230 000 دولار وأوقفت هذا المبلغ من آخر دفعة للمتعاقد (المرجع نفسه، الفقرتان 29 و 31). وفي حين أن شروط عقد التشييد تنص على أن المتعاقد يمكن أن يتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات عن التأخير بمبلغ يصل إلى 661 400 دولار (انظر A/73/763، الفقرة 26)، يشير الأمين العام إلى أن مبلغ 230 000 دولار ارتقي لتحقيق التوازن بصورة وافية بين حقوق الأمم المتحدة ومصالحها في استرداد التكاليف الناشئة عن حالات التأخير التي تسبب فيها المتعاقد، من ناحية، والحاجة إلى مواصلة تعاونه بغية التعجيل بإنجاز الأعمال المتبقية من ناحية أخرى (A/74/662، الفقرة 30). بيد أن الأمين العام يشير كذلك إلى أن المتعاقد أعرب عن اعترامه الطعن في قرار الآلية توقيف هذا المبلغ (المرجع نفسه، الفقرة 31).

13 - وعلى النحو المبين في تقرير الأمين العام، تواصل الآلية أيضا استكشاف جدوى الخيارات المتاحة لاسترداد التكاليف الناجمة عن العيوب والأخطاء التي تعزى إلى المهندس المعماري، وأوقفت، في غضون ذلك، مبلغا قدره 77 472 دولارا من أتعاب المهندس المعماري، وهو ما يقابل الدفعة الخاصة بالمرحلة النهائية من العقد مع المهندس المعماري (المرجع نفسه، الفقرة 28). وأبلغت اللجنة الاستشارية، بناء على استفسارها، بأن المسؤولية التعاقدية للمهندس المعماري تشمل قيامه، على نفقته وحسابه وحده، بتوفير أي خدمات لازمة لتصحيح أخطائه أو إغفالاته أو الأعمال الناشئة عن إهماله، بما في ذلك ما يعزى منها إلى الاستشاريين الفرعيين العاملين لديه.

14 - وتؤكد اللجنة الاستشارية مرة أخرى أن الأمم المتحدة ينبغي ألا تتحمل المسؤولية عن أي تكاليف مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن أخطاء أو حالات تأخير تعزى إلى شركائها المتعاقدين وتكرر تأكيد تطلعها إلى أن يسترد المبلغ الكامل للتكاليف الإضافية ذات الصلة (انظر A/73/763، الفقرة 28، و A/72/785، الفقرة 21، و A/71/812، الفقرة 14). وإذا تلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن الخيارات المتعلقة باسترداد التكاليف الناجمة عن العيوب والأخطاء التي تعزى إلى المهندس المعماري لا تزال قيد البحث، تشدد على أهمية التسوية السريعة والحكيمة لهذه المسألة من أجل إتاحة الإنجاز العاجل لإغلاق المشروع.

15 - وإذ أيدت الجمعية العامة توصية اللجنة الاستشارية، طلبت إلى الآلية أن تقدم معلومات عن حيز العمل المخصص لكل موظف ومقارنات بالنسب القياسية التي تعتمدها الأمانة العامة (انظر A/73/763، الفقرة 30). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة بأن الحيز المخصص لكل موظف في مبنى المكاتب يعادل، باستخدام منهجية الحساب الموحدة، 13,9 مترا مربعا، وهذا ما يندرج ضمن الاتجاهات العامة العالمية للأماكن المشيدة حديثا أو المجددة حديثا.

### ثالثا - نفقات المشروع وتكاليفه

16 - يلاحظ الأمين العام في تقريره أن مجموع الموارد التي وافقت عليها الجمعية العامة للمشروع يبلغ 8 787 733 دولارا، بما في ذلك مبلغ مخصص للطوارئ قدره 1 050 371 دولارا (A/74/662، الفقرة 41). ويبين الجدول الوارد في التقرير، المستنسخ أدناه، أن مجموع النفقات في نهاية عام 2019 يبلغ 8 484 892 دولارا، بما في ذلك التكاليف المحملة على مخصصات الطوارئ. ويشمل هذا المبلغ الدفعة البالغة 233 897 دولارا التي سددتها الآلية إلى المقاول في كانون الأول/ديسمبر 2019، والتي تعكس الخصم المتفق عليه

المتعلق بتقدير قيمة بنود الأعمال غير المنجزة في قائمة العيوب والنواقص وتوقيف تعويضات التأخير بمبلغ قدره 230 000 دولار ( المرجع نفسه، الفقرة 25؛ وانظر أيضا الفقرتين 5 و 12 أعلاه). ويبين الجدول أيضا رصيда للمشروع قدره 302 841 دولارا، رهنا بتسوية الحسابات الختامية.

الجدول 1

نفقات المشروع، بما في ذلك التكاليف المحملة على مخصصات الطوارئ للفترة 2013-2019

(بداوات الولايات المتحدة)

| البيان                         | النفقات                    |                                 |                                   | الاعتمادات              |           |  |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|--|
|                                | مصرفات الفترة<br>2018-2013 | المصرفات النهائية<br>للعام 2019 | مجموع النفقات<br>للفترة 2013-2019 | مخصص<br>الطوارئ المعتمد | المعتمد   | (بما في ذلك التكاليف المحملة على مخصصات الطوارئ) |
|                                | (4)                        | (5)                             | (4) + (5) = (6)                   | (2)                     | (1)       | (2) + (1) = (3)                                  |
| البيان                         | (4)                        | (5)                             | (4) + (5) = (6)                   | (2)                     | (1)       | (2) + (1) = (3)                                  |
| التشييد                        | 6 267 479                  | 233 897                         | 6 501 376                         | 954 883                 | 6 365 887 | 7 320 770  |
| المهندس المعماري ومدير المشروع | 1 983 516                  | -                               | 1 983 516                         | 95 488                  | 1 371 475 | 1 466 963  |
| مجموع تكاليف المشروع           | 8 250 995                  | 233 897                         | 8 484 892                         | 1 050 371               | 7 737 362 | 8 787 733  |
| رصيد المشروع <sup>(1)</sup>    | (3)                        | (7)                             | (3) - (6) = (7)                   |                         |           |  |

(أ) رهنا بتسوية الحسابات الختامية.

17 - ويشير الأمين العام في تقريره إلى أنه يعتزم إدراج معلومات عن التسوية النهائية للمطالبات والالتزامات في سياق تقرير الأداء عن ميزانية الآلية لعام 2020 (A/74/662، الفقرة 46). وعند الاستفسار، أبلغت اللجنة الاستشارية بأن أي رصيد غير مستخدم، بما في ذلك من مخصصات الطوارئ، سيخصم من الأنصبة المقررة للميزانية المعتمدة للآلية لعام 2022.

18 - وتكرر اللجنة الاستشارية تأكيد أن استخدام مخصصات الطوارئ يجب أن يتواءم تماما مع التوجيهات الصادرة عن الجمعية العامة، بما في ذلك فيما يتعلق بضمان أن تعاد جميع أموال الطوارئ المتبقية غير المستخدمة إلى الدول الأعضاء عند الانتهاء من المشروع (انظر A/73/763، الفقرة 24، و A/72/785، الفقرة 20).

#### رابعا - الدروس المستفادة وأفضل الممارسات

19 - يقدم الأمين العام في تقريره أيضا قائمة بالدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتطبيقها، حسب الاقتضاء، على مشاريع التشييد الأخرى التي تضطلع بها الأمم المتحدة (A/74/662، المرفق). وتغطي القائمة مختلف مراحل المشروع وجوانبه، بما في ذلك الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومراقبة التكاليف، والمشتريات، والتنسيق مع الدولة المضيفة.

20 - وفيما يتعلق بالتنسيق مع الدولة المضيفة، يؤكد الأمين العام أن التعاون مع الدولة المضيفة ضروري في جميع جوانب المشروع (المرجع نفسه، الفقرة 46). وفي هذا المشروع، دأب الأمين العام على اعتبار التعاون مع جمهورية تنزانيا المتحدة ممتازا (انظر، على سبيل المثال، A/74/662، الفقرة 9). وتكرر

اللجنة الإعراب عن تقديرها لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لإسهامها في المشروع ككل (انظر أيضا A/73/763، الفقرة 21).

21 - وعند الاستفسار، زُودت اللجنة الاستشارية بمعلومات عن السياق العام وتوضيحات بشأن عدد من أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وأكدت بعض التجارب من جديد صحة أفضل الممارسات المستمدة من المشاريع الأخرى التي طبقت بنجاح في هذا المشروع، مثل المشاركة الحاسمة لكبار المديرين لتحديد أهداف المشروع في مرحلة التخطيط من أجل الحد من عدد أوامر التغيير في أثناء التشييد. وكشفت تجارب أخرى تحديات خاصة بالمشروع، مثل أهمية أن يعمل فريق المشروع مع موظفي إدارة المرافق الحاليين، وهو ما لم يكن ممكنا في بداية المشروع لأن الآلية كانت كيانا جديدا ليس فيه موظفون متفرغون لخدمات المرافق.

22 - وأبلغت اللجنة الاستشارية كذلك بأن الدروس المستفادة وأفضل الممارسات المستمدة من مشاريع التشييد والتجديد السابقة تدمج في المبادئ التوجيهية العالمية لإدارة مشاريع التشييد التي تتعدها دائرة السياسات العالمية لإدارة الممتلكات. ويجري تقاسم هذه الدروس مع أفرقة المشاريع في جميع أنحاء المنظمة حتى تتمكن الأفرقة من الاستفادة من الخبرة والدراية المكتسبتين في مشاريع التشييد الأخرى.

23 - وترى اللجنة الاستشارية أن المعلومات المقدمة في مرفق تقرير الأمين العام ليست محددة وتحليلية بما فيه الكفاية. ولذلك توصي اللجنة بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعد صيغة أكثر تفصيلا واستكمالاً لقائمة أفضل الممارسات والدروس المستفادة، تعكس أيضا الدراية المكتسبة خلال التنفيذ الجاري للأنشطة المتبقية للمشروع، لإدراجها في المبادئ التوجيهية العالمية لإدارة مشاريع التشييد (انظر أيضا الفقرة 26 أدناه).

## خامسا - تقديم التقرير النهائي للمشروع

24 - يشير الأمين العام إلى أن التقرير قيد النظر هو التقرير النهائي عن هذا المشروع (A/74/662، الفقرة 2). وردا على استفسار عن سبب تقديم تقرير نهائي قبل إنجاز المشروع، أبلغت اللجنة الاستشارية بأن التقرير قُدّم امتثالا لطلب الجمعية العامة الوارد في قرارها 288/73. وأبلغت اللجنة كذلك بأن نطاق وتكلفة الإصلاحات الجارية لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يمثلان جزءاً صغيراً من المشروع ينبغي ألا يحول دون اعتباره منجزاً، وأن أي معلومات لم تقدم بعد عن المشروع، بما في ذلك تسوية الحسابات والخصوم الختامية، ستعرض في سياق تقرير الأداء عن ميزانية الآلية لعام 2020.

25 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن طلب الجمعية العامة تقديم تقرير نهائي استند إلى إنجاز أنشطة المشروع المتبقية واقتن بتوقع أن يقدم التقرير، في جملة أمور، معلومات عن الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة، والمسائلة عن حالات التأخير التي حدثت والميزانية النهائية للمشروع (انظر A/73/763، الفقرة 30). وتشير اللجنة أيضا إلى أن الأمين العام لم يتمكن في مناسبتين سابقتين من تقديم تقرير نهائي، على نحو ما طلبته الجمعية، لأن المشروع لم يكن منجزاً وأنه قدم بدلا من ذلك، تقارير مرحلية إضافية (انظر المرجع نفسه، الفقرة 29).

26 - وإذ تأخذ اللجنة الاستشارية في اعتبارها أنه لا يزال يتعين في المرحلة الراهنة إنجاز أعمال الإصلاح، وأن المطالبات التعاقدية لم تسو بعد، وأن نفقات المشروع النهائية، بما في ذلك أي رصيد

يتعين إعادته إلى الدول الأعضاء، لا تزال غير متاحة، فهي ترى أن تصنيف الأمين العام لتقريره باعتباره نهائيًا سابق لأوانه. وتوصي اللجنة من ثم بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن ينجز أعمال الإصلاح المتبقية وأنشطة الإغلاق التي لم تنفذ بعد دون مزيد من التأخير وأن يقدم تقريرًا نهائيًا إلى الجمعية في دورتها الخامسة والسبعين، يتضمن معلومات شاملة ومفصلة وشفافة عن الانتهاء من جميع الأنشطة لم تنفذ بعد، بما في ذلك التسوية النهائية للحسابات. وينبغي أن يتضمن التقرير النهائي أيضًا قائمة مستكملة بالدروس المستفادة وأفضل الممارسات (انظر الفقرة 23 أعلاه). وتشجع اللجنة الأمين العام على أن يقدم أيضًا معلومات عن تنفيذ خصائص الاستدامة في هذا المشروع، بما في ذلك من خلال زيادة القدرات والمواد المحلية إلى أقصى حد (انظر أيضًا A/71/753، الفقرات 16-19 و 43-45).

## سادسًا - الاستنتاج والتوصية

27 - ترد الإجراءات المقترح أن تتخذها الجمعية العامة في الفقرة 50 من تقرير الأمين العام. وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تحيط الجمعية العامة علماً بتقرير الأمين العام، مع مراعاة تعليقات اللجنة وتوصياتها الواردة أعلاه.