



大会

Distr.: General
7 December 2005
Chinese
Original: English

第六十届会议

议程项目 123

2004-2005 两年期方案预算

2004-2005 两年期方案预算第二次执行情况报告

秘书长的报告

增编

加强联合国房地安保和安全的基础设施项目的实施情况

1. 本报告根据大会第 59/276 号决议第十一部分第 57 段提交。大会在该段中请秘书长报告该决议的执行情况，包括根据第 9 段的规定，报告加强安保的基础设施项目的实施进展情况。依照大会先前各项决议，加强安保的基础设施项目的实施情况在预算执行情况报告中定期报告，最近一次是 2002-2003 两年期第二次执行情况报告 (A/58/558/Add. 1)。在该报告之后，大会第 58/295 号和第 59/276 号决议第十一部分核准了给另一项加强安保项目方案的供资。本报告总结了秘书处 2004 和 2005 年期间为实施迄今核准的所有加强安保项目而业已开展和(或)计划进行的工作。

2. 大会第 56/286 号决议曾决定为总部和总部以外各办事处的加强安保基础设施项目批款 47 795 400 美元。大会在审议秘书长关于第一阶段和第二阶段加强安保措施的建议 (A/58/756、A/59/365 和 Add. 1) 后，在第 58/295 号和第 59/276 号决议第十一部分中核准了总费用为 54 205 600 美元的 2004-2005 两年期新增项目。

3. 因此，大会在第 56/286 号、第 58/295 号和第 59/276 号决议中核准的方案总费用达 105 705 100 美元 (以 2004-2005 年订正费率计算)，由经常预算供资。维也纳的方案费用则与维也纳国际中心内的其他组织分摊。截至 2005 年 9 月 30 日，已为该方案承付 70 531 800 美元，占 105 705 100 美元核准费用总额



的 67%。下表按工作地点概列了核定资金的使用情况。此外，本报告附件以及下文第 4 至 15 段按工作地点概列了各个项目的详细执行情况。

表

按工作地点开列的用于实施加强安保基础设施项目的核定资金使用情况

(单位：千美元)

工作地点	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	重计费用* 和调整数	核定方案 费用总额	截至 2005 年 9 月底的 承付款	未支配余额
总部	26 000.0	15 129.2	—	184.1	41 313.3	37 770.2	3 543.1
联合国日内瓦办事处	19 443.2	17 907.0	1 718.2	1 975.8	41 044.2	25 166.7	15 877.5
联合国维也纳办事处**	1 250.0	6 916.0	4 425.0	1 294.5	13 885.5	2 741.4	11 144.1
联合国内罗毕办事处	521.0	3 378.4	866.0	220.6	4 986.0	1 920.9	3 065.1
非洲经济委员会	333.5	2 220.0	—	12.4	2 565.9	1 801.9	764.0
亚洲及太平洋经济社会委员会	101.6	774.6	—	35.9	912.1	875.2	36.9
拉丁美洲和加勒比经济委员会	146.1	210.0	661.2	(19.2)	998.1	255.5	742.6
共计	47 795.4	46 535.2	7 670.4	3 704.1	105 705.1	70 531.8	35 173.3

* 2004-2005 年第一次执行情况报告的重计费用和调整数。

** 联合国维也纳办事处的方案供资由联合国与设在维也纳国际中心的其他组织分摊。

A. 总部

4. 所核准的总部安保措施大多已经实施，大多数项目定于 2006 年 3 月进行最后测试并交付使用。截至 2005 年 9 月底，为总部方案核定的资源已使用 91%。一个项目，即购置四个估计费用为 800 000 美元的移动式车辆阻隔装置，仍处于初步实施阶段。该项目的规格要求已经公布，采购工作正在进行。两个总费用为 2 150 600 美元的项目，即在大会堂和安全理事会会议厅安装防弹隔板以及安装感应器和空气保护装置，已推迟到基本建设总计划时实施。此外，总费用为 2 650 000 美元的修建场外非政府组织资源中心和场外邮件处理设施的项目，虽不是基本建设总计划范围中的一部分，也将与基本建设总计划同时实施。

5. 与最初设想的时限相比，总体实施情况出现拖延，有若干因素导致这种情况，包括在施工文件中发现一些缺点，总承包商在调动分包商方面遇到困难，以及需要修改最初设计，以便满足当前实地条件和不断发展的技术的要求。

B. 联合国日内瓦办事处

6. 截至 2005 年 9 月底，为联合国日内瓦办事处（日内瓦办事处）的方案核定的 41 044 200 美元资源总额已使用 61%。如本报告附件第二部分所详述，在大会第

56/286 号和第 58/295 号决议核准的九个项目中，有四个总费用为 8 075 900 美元的项目被推迟，原因包括需将其中三个项目并入全面入口控制项目。其余五个项目正在实施中。不过，由于附件第二部分所详述的原因，已对这些项目的完工日期作出订正，与先前向大会第五十九届会议报告的时间表相比，项目实施延后 12 至 18 个月。在这五个项目中，张贴防爆薄膜和外围保护项目接近完成，但万国宫大门的改进计划除外，这要取决于东道国在该地的施工情况。

7. 在大会第 59/276 号决议第十一部分核准的总费用为 1 718 200 美元的四个项目中，对巨型玻璃墙的保护已几乎完工。其他三个项目仍在初期实施阶段。经秘书处提出，由于与翻新军械室有关的新增项目具有优先性，因此已从日内瓦办事处加强安保项目的核定资源总额中拨款实施了这一总费用为 47 500 美元的项目。赋予这一项目的优先性反映了按照东道国条例收存和保管武器的需要。

C. 联合国维也纳办事处

8. 维也纳加强安保核定方案的供资由该办事处与国际原子能机构、联合国工业发展组织和全面禁止核试验条约组织共同分摊。在大会核准的 15 个项目中，有一个项目，即安装维也纳国际中心的新围栏，已实施完毕。其余 14 个项目处于不同的实施阶段，但与报告给大会第五十九届会议的最初预计时间表相比，这些项目大体上延误 12 至 24 个月不等。在资金使用方面，截至 2005 年 9 月底，维也纳方案已实施 20%。

9. 如本报告附件第三部分所详述，一些项目在实施上出现拖延的原因是，需将它们与正在进行的清除石棉项目挂钩，并将另一些项目并入全面入口控制项目。迄今实施的措施包括安装车辆识别系统和在所有主要区域安装防爆薄膜。在 2004-2005 两年期核准的其他项目处于设计和产品研究的早期阶段。

D. 联合国内罗毕办事处

10. 在为联合国内罗毕办事处（内罗毕办事处）核准的 10 个项目中，有 5 个项目已经完成。分配给该方案的资金总额（4 986 000 美元）已使用 39%。与最初预计并报告给大会第五十九届会议的时间表相比，其余项目的实施出现 6 至 12 个月不等的拖延。

11. 其余项目，即搬迁小卖部和礼品店及修建装载区，已完成设计阶段。预期在 2006 年第二季度开工。大会第 59/276 号决议第十一部分核准的内罗毕办事处生命安全系统升级项目已经启动，目前正在遴选一家设计咨询公司。

E. 非洲经济委员会

12. 大会总共为非洲经济委员会核准了 13 个项目。在数额为 2 565 900 美元的核定总方案中，已使用 1 801 900 美元资金，占核定方案的 70%。大会 2003 年

第 56/286 号决议核准的项目已全部实施。与报告给大会第五十九届会议的时间表相比，其余项目的订正实施时间表反映了 6 至 12 个月不等的延误。

13. 在目前实施的项目中，安保措施包括张贴防爆薄膜（已几乎完成）、修建院外出入证、身份证和核证中心以及对现有周边围墙进行安全改进。预期到年底将签订所有剩余项目的合同，并在 2006 年开始施工。

F. 亚洲及太平洋经济社会委员会

14. 大会为亚洲及太平洋经济社会委员会核准的所有加强安保项目均已大体完成。在 921 100 美元核定总费用中，已承付 875 200 美元，即 95%。两个项目仍在实施中，包括安装闯入者警报系统（正在收尾）和升级闭路电视系统（正在遴选承包商的阶段）。剩余工作预期在 2006 年上半年完成。

G. 拉丁美洲和加勒比经济委员会

15. 在总额为 998 100 美元的拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）方案中，已使用 255 500 美元，即 26%。已在拉加经委会总部及其墨西哥城办事处和波哥大办事处张贴了防爆薄膜，在拉加经委会其他地方办事处张贴薄膜的工作正在实施。打算同时实施的所有剩余项目，其设计阶段已经完成，并为施工阶段启动了采购行动。这些在圣地亚哥的项目的实施取决于拉加经委会安保和安全股的修建情况，而该项目已比最初预计的时间表出现一些拖延。

附件

加强安保的安全项目的实施情况

一. 总部

(单位: 千美元)

项目	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)		第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)		第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)		截至 2005 年 9 月底的 核定资金 总额		承付款	余额	实施情况
	540.0	2 500.0	1 450.0	—	—	540.0	301.9	238.1			
A/58/756 中报告的已完成项目											全部实施
改进火警系统	2 500.0	1 450.0	—	—	—	3 950.0	4 522.2	(572.2)			全部实施, 但会议大楼内的风扇停机系统除外, 该系统预期到 2006 年底完成
在所有窗户上安装防爆保护膜	—	2 500.0	—	—	—	2 500.0	1 437.4	1 062.6			全部实施
行政官员楼层的保护	800.0	832.9	—	—	—	1 632.9	2 003.4	(370.5)			完全实施
修建内部安保控制中心	3 448.0	763.5	—	—	—	4 211.5	4 817.9	(606.4)			正在施工, 计划到 2006 年 2 月完工。见注 1 和 2
安装整个建筑群进出控制和警报监测系统	9 322.0	—	—	—	—	9 322.0	11 745.6	(2 423.6)			正在施工, 计划到 2006 年 2 月完工。见注 1、2 和 3
在周边围栏外围安装有形安保障碍物	3 000.0	3 717.3	—	—	—	6 717.3	6 592.0	125.3			正在施工, 计划到 2005 年 12 月完工。见注 1 和 2
检修周边照明系统	400.0	2 529.5	—	—	—	2 929.5	2 821.1	108.4			已完工。见注 1 和 2
安装安全无虞的电网护栅	340.0	1 107.8	—	—	—	1 447.8	1 281.7	166.1			已完工。需要进行额外工作, 将监测监视反应计划并入安保控制中心。见注 1 和 2
增设六个有形车辆路障	300.0	1 428.2	—	—	—	1 728.2	1 523.6	204.6			正在施工, 计划到 2005 年 12 月完工。见注 1 和 2
四个移动式车辆阻隔装置	—	800.0	—	—	—	800.0	174.0	626.0			已公布规格要求。采购行动正在进行。项目计划到 2006 年 4 月完成
在大会堂和安全理事会会议厅安装防弹隔板	1 000.0	—	—	—	—	1 000.0	358.9	641.1			已设计了确保大会堂和安全理事会会议厅安全的替代办法。项目实施推迟到基本建设总计划

项目	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)		第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)		第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)		截至 2005 年 9 月底的 核定资金 总额		承付款 余额		实施情况
	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	截至 2005 年 9 月底的 核定资金 总额	截至 2005 年 9 月底的 核定资金 总额	承付款 余额	承付款 余额	
安装感应器和空气保护装置	1 700.0	—	—	—	—	—	1 700.0	1 700.0	190.5	1 509.5	项目推迟到基本建设总计划
修建场外非政府组织资源中心和场外邮件设施	2 650.0	—	—	—	—	—	2 650.0	2 650.0	—	2 650.0	项目推迟, 并将与基本建设总计划同时实施
小计	26 000.0	15 129.2	—	41 129.2	37 770.2	3 359.0					
2004-2005 年第一次执行情况报告重计的费用和所作其他调整	—	—	—	—	—	—	184.1	184.1	—	184.1	
共计	26 000.0	15 129.2	—	41 313.3	—	3 543.1					

注 1: 这些项目将到 2006 年 3 月底完成最后测试并交付使用。

注 2: 加强安保的建设项目原定到 2005 年 6 月完成, 现定到 2006 年 3 月底进行最后测试并交付使用。施工文件中的缺点导致项目出现拖延。建筑承包商在调动其分包商方面花费时间并缺少管理这些分包商的能力, 又导致进一步拖延。为满足目前条件和技术而修改设计以及联合国提出的方案改动也造成更多拖延。

注 3: 该项目的资金缺口通过从常规改造预算调拨 2 766 500 美元解决。

二. 联合国日内瓦办事处

(单位: 千美元)

项目	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	截至 2005 年 9 月底的		余额	实施情况
				核定资金 总额	承付款		
搬迁邮件和邮袋收发业务; 新的第 30 号门牌件 检查/送发区	2 386.6	3 688.4	—	6 075.0	6 926.7	-851.7	项目实施的拖延是因为决定聘用一名总承包商来实施全部项目, 而不是使用由目前的集团负责监督的各分包商来完成每个部分。2004 年完成的项目设计必须辅以详细的施工设计, 以便总承包商审查和为全部实施该项目投标。施工定于 2006 年年中开始, 2007 年完工
为周边提供全面保护, 包括改进 Chemin de Fer 大门、Pregny 大门和万国宫大门的出入控制	11 463.8	4 755.6	—	16 219.4	13 474.6	2 744.8	Chemin de Fer 大门: 已完成。Pregny 大门: 定于 2006 年 3 月完成。万国宫大门: 出现拖延, 正在等待东道国在该处的施工完成。围栏: 项目按时进行, 砖石工程推迟到 2006 年春。承付款中不包括该项目中取决于全面身份识别和入口控制项目的部分
改善中间地带的监视情况, 包括地下车库地区的照明和录像监视情况	3 175.0	2 844.0	—	6 019.0	41.7	5 977.3	该项目自 2004 年 12 月以来一直被指导委员会暂时搁置, 等待全面身份识别和入口控制项目计划的最终确定。该计划将处理照明和闭路电视安装的问题
设立安保控制中心	2 417.8	—	—	2 417.8	1 214.4	1 203.4	将在 2006 年继续基础设施工作, 同时实施全面身份识别和入口控制系统。预期完工日期为 2006 年 12 月, 有待于就入口控制项目作出的决定
安装进气进水保护装置	—	515.0	—	515.0	—	515.0	该项目自 2004 年 12 月以来一直被指导委员会暂时搁置, 等待全面身份识别和入口控制系统计划的最终确定, 因为该计划除其他外将处理闯入探测的问题
在窗户上粘贴塑料薄膜	—	1 104.0	—	1 104.0	849.4	254.6	已在所有主要建筑物中粘贴防爆薄膜。视天气状况, 所有剩余区域预期将到年底完成
改进用于紧急通知的公共广播系统	—	3 826.0	—	3 826.0	2 349.2	1 476.8	2005 年 9 月末开工, 计划到 2006 年 3 月完工

项目	第 56/286 号 第 58/295 号 第 59/276 号			截至 2005 年		实施情况
	决议核定 (2002 年 6 月)	决议核定 (2004 年 6 月)	决议核定 (2004 年 12 月)	核定资金 总额	承付款 9 月底的	
分隔建筑物内墙以利防火, 包括在会议区	—	1 174.0	—	1 174.0	—	1 174.0 详细设计工作定于 2006 年初由瑞士防火研究所进行。该项目部分取决于全面身份识别和入口控制项目, 因为后者将影响到建筑物的内墙分隔。预期完工日期为 2007 年底
关闭停车场, 并开辟一个 25 米的无车区	—	—	367.9	367.9	—	367.9 项目暂被搁置, 等待到 2005 年底完成隔离区的概念设计。预期完工日期为 2007 年底。该项目由于指导委员会调整项目的优先次序而发生拖延
对巨型玻璃墙的保护	—	—	248.6	248.6	263.2	-14.6 正在审查所收到的提供防弹窗的投标。预期在 2006 年 1 月完工。目前正在行更换第十四号大厅和第十六号室现有玻璃墙的投标, 预期到 2006 年年中完工
在万国宫所有建筑物内安装消防装置	—	—	202.7	202.7	—	202.7 详细设计工作定于 2006 年初由瑞士防火研究所进行。预期完工日期为 2007 年底。该项目由于指导委员会调整项目的优先次序而发生拖延
安装喷洒灭火系统	—	—	899.0	899.0	—	899.0 详细设计工作定于 2006 年初由瑞士防火研究所进行。预期完工日期为 2007 年底。该项目由于指导委员会调整项目的优先次序而发生拖延
军械室	—	—	—	—	47.5	-47.5 新增的优先项目, 目的是翻新一个现有房间, 用作按照东道国标准收存和保管武器的军械室。经费通过调拨粘贴塑料薄膜的资金解决。预期到 2005 年 12 月完工
小计	19 443.2	17 907.0	1 718.2	39 068.4	25 166.7	13 901.7
2004-2005 年第一次执行情况报告重计的费用和所作其他调整						
共计	19 443.2	17 907.0	1 718.2	41 044.2	—	15 877.5

三. 联合国维也纳办事处

(单位: 千美元)

项目	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	截至 2005 年 9 月底的		余额	实施情况
				核定资金 总额	承付款		
A/58/756 中报告的已完成项目	1 250.0	—	—	1 250.0	1 250.0	—	全部实施
安装周边围栏监视和警报系统	—	700.0	—	700.0	150.0	550.0	闭路电视——正在投标。警报系统——正在编制规格。完成日期取决于全面入口控制项目的实施情况
加固周边大门和门柱, 包括车辆冲撞障碍物	—	1 450.0	—	1 450.0	26.6	1 423.4	正在为遴选设计顾问进行技术评价。预期到 2006 年底完成
安装进出楼宇的遥控开关装置	—	165.0	—	165.0	—	165.0	正在筹备设计工作。项目实施与目前正在建筑群内进行的清除石棉项目挂钩, 预期到 2006 年 10 月完成
安装门上报警系统以及改进闭路电视系统	—	1 800.0	—	1 800.0	438.2	1 361.8	工作说明已完成。正在准备合同文件。预期完成日期为 2006 年 5 月
安装车辆识别系统和检查车辆所用甄别设备	—	336.0	—	336.0	139.6	196.4	车牌识别系统已完成。正在审查年底监测系统的规格, 预期到 2006 年年中完成
在中心窗户上粘贴防爆薄膜	—	1 500.0	—	1 500.0	718.9	781.1	所有主要区域均已完成防爆薄膜的粘贴。剩余的粘贴工作将到 2005 年底完成
安装固定的化学监测系统	—	100.0	—	100.0	—	100.0	正在进行产品研究
安装暖气、通风和空调系统进出管制、保护和警报系统	—	815.0	—	815.0	—	815.0	正在进行市场研究。项目实施部分取决于全面入口控制项目的实施情况
重建和改建安保控制中心	—	50.0	—	50.0	—	50.0	设计已完成, 正在审查中。项目实施部分取决于全面入口控制项目的实施情况
安装车辆固定爆炸物侦测系统	—	—	1 600.0	1 600.0	—	1 600.0	正在进行市场研究
安装行人固定爆炸物侦测系统	—	—	900.0	900.0	—	900.0	正在进行市场研究

项目	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	核定资金 总额	截至 2005 年 9 月底的 承付款	余额	实施情况
在车辆入口点建造防止直线进入设施, 在周边道路上设置减速障碍	—	—	450.0	450.0	14.1	435.9	已提出设计提案。等待东道国关于 3 号和 4 号门的批准。预期到 2006 年底完成
安装周边大门的加固物	—	—	975.0	975.0	4.0	971.0	正在审查设计标准。3 号和 4 号门的设计取决于东道国的批准。预期到 2006 年底完成
加固周边哨所——改造 1 号门	—	—	500.0	500.0	—	500.0	正在审查设计标准。项目实施部分取决于东道国是否批准与大门相接的土地
小计	1 250.0	6 916.0	4 425.0	12 591.0	2 741.4	9 849.6	
2004-2005 年第一次执行情况报告重计的费用和所作其他调整	—	—	—	1 294.5	—	1 294.5	
共计	1 250.0	6 916.0	4 425.0	13 885.5	—	11 144.1	

四. 联合国内罗毕办事处

(单位: 千美元)

项目	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	截至 2005 年 9 月底的 核定资金 总额	承付款	余额	实施情况
进一步改进大门和障碍物、加固周围栏杆	40.8	219.4	—	260.2	260.2	—	全部实施
在来访室为会议参加者建造一个登记隔间	—	56.0	—	56.0	56.0	—	全部实施
在整个建筑群的窗户张贴防爆保护膜	—	533.0	—	533.0	457.4	75.5	全部实施
内罗毕办事处入口处的障碍物、十字转门和植物盆的土方和土木工程	—	101.0	—	101.0	101.0	—	全部实施
迁移和新建安保隔间	—	107.0	—	107.0	237.3	(130.3)	全部实施
A/58/756 中报告的已完成项目	480.2	—	—	480.2	193.0	287.1	项目中已预拨款项的有关闭路电视和照明的若干部分, 被暂时搁置, 等待全面身份识别和入口控制项目的实施
安装场地周边警报系统和围栅-第 3 阶段	—	109.0	—	109.0	183.0	(74.0)	项目已完成 50%, 预期到 2005 年底全部完成。出现拖延是因为承包商交付的货物不达标
将小卖部和礼品店迁出主楼	—	980.0	—	980.0	336.3	643.7	设计阶段已完成, 项目正在投标阶段。预期在 2006 年年中开始施工
在装载区外建造一个供各机构使用的综合信息中心	—	1 273.0	—	1 273.0	96.6	1 176.4	设计阶段已完成, 项目正在投标阶段。预期在 2006 年年中开始施工
提升生命安全系统	—	—	866.0	866.0	—	866.0	已收到投标文件, 正在评标。工作预期在 2006 年年中开始。
小计	521.0	3 378.4	866.0	4 765.4	1 920.9	2 844.5	
2004-2005 年第一次执行情况报告重计的費用和所作其他调整	—	—	—	220.6	—	220.6	
共计	521.0	3 378.4	866.0	4 986.0	—	3 065.1	

五. 非洲经济委员会

(单位: 千美元)

项目	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	核定资金 总额	截至 2005 年 9 月底的 承付款	余额	实施情况
A/58/756 中报告的已完成项目	333.5	—	—	333.5	333.5	—	全部实施
在非洲经委会总部和非洲经委会次区域办事处窗户张贴防爆保护膜	—	1 000.0	—	1 000.0	614.4	385.6	预期到 2005 年底完成
在院外建造一个出入证、身份证和核证中心建筑	—	170.0	—	170.0	144.0	26.0	施工中
加强人身安全, 加固现有的环型墙	—	150.0	—	150.0	157.7	(7.7)	施工中
围绕东道国政府额外捐赠的土地, 新造一堵环型安全墙	—	300.0	—	300.0	62.9	237.1	已选定承包商
改进联合国会议中心的闭路电视系统, 安装闭路电视周边闯入探测系统	—	130.0	—	130.0	19.4	110.6	预期到 2005 年底授予合同
在各办公大楼内安装火警通报系统	—	470.0	—	470.0	470.0	—	正在评价承包商, 预期到 2005 年底授予合同
小计	333.5	2 220.0	—	2 553.5	1 801.9	751.6	
2004-2005 年第一次执行情况报告重计的費用和其他调整	—	—	—	12.4	—	12.4	
共计	333.5	2 220.0	—	2 565.9	—	764.0	

六. 亚洲及太平洋经济社会委员会

(单位: 千美元)

项目	第 56/286 号 决议核定 (2002 年 6 月)	第 58/295 号 决议核定 (2004 年 6 月)	第 59/276 号 决议核定 (2004 年 12 月)	核定资金 总额	截至 2005 年 9 月底的 承付款	余额	实施情况
A/58/756 中报告的已完成项目	101.6	—	—	101.6	100.4	1.2	全部实施
在主要入口安装车厘炸弹自动扫描系统	—	125.0	—	125.0	156.6	(31.6)	已完成设备安装, 正在进行认证
在亚太经社会房舍的窗户张贴防爆薄膜	—	300.0	—	300.0	205.5	94.5	已张贴完毕。等待小批更换存货到货
在所有主要入口安装 4 个地面液压路障, 安装在 20 个固定护柱, 防止车辆在敏感的周边地点冲撞	—	92.6	—	92.6	190.7	(98.1)	路障和护柱已全部安装并投入使用, 未预计的所需改动将到 2006 年 2 月完成
改进闭路电视系统, 包括使控制中心电脑化, 以改进监测和覆盖范围	—	190.0	—	190.0	190.0	—	预期到 2005 年底授予合同, 到 2006 年 2 月完工
在大楼的所有防火门和出入通道安装闯入者警报系统	—	67.0	—	67.0	32.0	35.0	项目完成 50%。已为剩余工程发出请购单
小计	101.6	774.6	—	876.2	875.2	1.0	
2004-2005 年第一次执行情况报告重计的费用和所作其他调整	—	—	—	35.9	—	35.9	
共计	101.6	774.6	—	912.1	875.2	36.9	

七. 拉丁美洲和加勒比经济社会委员会

(单位: 千美元)

项目	第56/286号 决议核定 (2002年6月)	第58/295号 决议核定 (2004年6月)	第59/276号 决议核定 (2004年12月)	核定资金 总额	截至2005年 9月底的 承付款	余额	实施情况
A/58/756 中报告的已完成项目	146.1	—	—	146.1	88.3	57.8	全部实施,但项目中最初在2002-2003年期间预拨款项的部分除外,这些部分后来被推迟,与安保和安全股新房地地的修建同时进行。后者的设计工作已经完成
在拉加经委会房舍的窗户安贴防爆薄膜	—	110.0	—	110.0	110.0	—	全部实施
改造南入口。在拉加经委会建筑群南边入口处建造一个院外出入证和身份证中心	—	100.0	—	100.0	—	100.0	该项目将与安保和安全股新房地地的修建一并实施。设计已完成,并在2005年9月得到安保部核准。采购程序正在进行
设立防撞路障	—	—	391.2	391.2	—	391.2	该项目将与安保和安全股新房地地的修建一并实施。
为安保和安全股建造新的单元	—	—	150.0	150.0	—	150.0	该项目将与安保和安全股新房地地的修建一并实施。
在国家和区域办事处安装窗户防爆膜	—	—	120.0	120.0	57.2	62.8	拉加经委会位于墨西哥城的次区域总部和波哥大国家办事处已完成安贴。该项目正在其他办事处实施
小计	146.1	210.0	661.2	1 017.3	255.5	761.8	
2004-2005年第一次执行情况报告重计的费用和所作其他调整	—	—	—	(19.2)	—	(19.2)	
共计	146.1	210.0	661.2	998.1	255.5	742.6	
总计	47 795.4	46 535.2	7 670.4	105 655.1	70 531.8	35 123.3	