



第六十一届会议

议程项目 117

2006-2007 两年期方案预算**在亚的斯亚贝巴增建非洲经济委员会办公设施****行政和预算问题咨询委员会的报告**

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于在亚的斯亚贝巴增建非洲经济委员会办公设施的报告 (A/61/158)。委员会在审议该报告期间会晤了秘书长的代表，他们提供了进一步的说明和澄清。
2. 秘书长的报告是根据大会 2002 年 3 月 27 日第 56/270 号决议提交的，其中请秘书长每年就非洲经济委员会增建办公设施的进度向大会提出报告。委员会注意到，秘书长在本次报告中提供了最新说明，介绍自他的上次报告 (A/60/532) 以来为执行该项目采取的行动。
3. 秘书长的报告逐项开列了 11 383 300 美元的费用计划，该计划已在大会 2005 年 12 月 23 日第 60/248 号决议第七节中得到核准。咨询委员会注意到，秘书长在其上次报告 (A/60/532) 的表 3 中提出的费用计划预测，费用是 8 992 700 美元，其中秘书长在 2001 年请求提供的 7 711 800 美元 (A/56/672) 已由大会第 56/270 号决议核准。



费用计划的比较

(美元)

	2005 年核准 ^a 的估计费用 ^b	按照工程文件拟订的 估计费用, 2005 年	2001 年核准的估计 费用 (A/56/672)
建筑费	7 488 600	5 617 600	4 400 500
设计、顾问服务	774 700	626 700	440 000
工地工作、防火、局域网/广域网、照 明、安全、声音通讯系统	1 153 300	1 080 000	1 015 500
工作站和家具	262 800	262 800	262 800
项目协调	610 200 ^c	508 200 ^c	508 200 ^c
或有的工程工作	1 093 700	897 400	662 700
通货膨胀、币值波动	—	—	422 100
共计	11 383 300^a	8 992 700^a	7 711 800

^a 大会第 60/248 号决议。

^b 包括或有工作、通货膨胀和币值波动准备金。

^c 建筑设计和项目管理服务费用（以顾问形式提供）。

4. 委员会在秘书处的报告 (A/61/158) 第 1 和第 2 段注意到, 费用的增加是以第 60/248 号决议为依据, 大会在该项决议中表示认可行政和预算问题咨询委员会报告 (A/60/7/Add. 21) 所载建议, 扩大项目规模, 以增建两层办公空间, 增建部分将与原来核准的四层同时完工。新的办公设施的总办公面积将为 9 550 平方米, 估计总项目费用为 11 383 300 美元。咨询委员会得到保证, 预计费用将不会进一步增加。

5. 委员会在提出询问后得到资料, 显示截至 2006 年 9 月 13 日的支出情况如下:

关于截至 2006 年 9 月 13 日支出情况的进一步资料

(美元)

支出项目	2002-2003 年	2004-2005 年	2006 年 ^a	支出共计
工作人员费用和其他人事费 (一般临时助理人员)	63 600	162 761	—	226 361
订约承办事务	162 100	361 551	286 085	809 736
共计	225 700	524 312	286 085	1 036 097

^a 根据 2006 年 9 月 13 日的综管系统数字; 非洲经委会在该日期尚未将其支出反映在内。

6. 委员会在秘书长的报告第 4 和第 5 段注意到，地契已经签署，非洲经委会从而获得所涉土地的所有权。第 5 段表示，作为地契一部分的增编尚待东道国政府核定。

7. 关于秘书长的报告在第 10 段所述任命一个项目协调员的问题，执行委员会得到保证，征聘工作正在进行，协调员将及时就职，以管理项目的建筑阶段工作。

8. 咨询委员会建议大会注意到秘书长关于在亚的斯亚贝巴增建非洲经济委员会办公设施的报告 (A/61/158)。