联合国 A/74/573

大 会

Distr.: General
4 December 2019
Chinese
Original: English

第七十四届会议

议程项目 134

2018-2019 两年期方案预算

基本建设总计划执行情况第十七次年度进展报告

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于基本建设总计划执行情况的第十七次年度进展报告(A/74/302)。行预咨委会在审议该报告期间会晤了秘书长的代表，他们提供了补充信息，作出了澄清，最后提出了于 2019 年 11 月 18 日收到的书面答复。

2. 秘书长的报告是根据大会第 57/292 号决议提交的，大会在该决议中请秘书长向大会提交关于基本建设总计划执行情况的年度进展报告。

3. 审计委员会在关于 2018 年 12 月 31 日终了财政年度联合国业务活动财务报表的审计报告(A/74/5(Vol. I))中没有提出与基本建设总计划有关的新建议，但审查了审计委员会先前关于基本建设总计划的建议的执行情况。审计委员会指出，在截至 2017 年 12 月 31 日终了年度 20 项尚未执行的建议中，截至 2018 年 12 月 31 日，有 5 项已完全执行，15 项正在执行(A/74/302，第 4-6 段)。秘书长的报告附件载有资料，说明审计委员会尚未执行建议的最新情况(同上，第 6 段)。

二. 意见和评论

4. 秘书长指出，除两起仍在进行的仲裁案件涉及的负债外，基本建设总计划项目的所有建筑工程和相关行政收尾活动均已完成(同上，第 3 段)(另见下文第 5 和 6 段)。

5. 关于基本建设总计划项目的财务状况，秘书长指出，最后费用估计数没有变化(21.504 亿美元)。秘书长的报告表 4 汇总了项目支出和剩余期间所需资源。基

本建设总计划的最终合并所需资源(含非项目费用)为 23.093 亿美元，其中 420 万美元由维持和平行动支助账户提供资金(同上，第 33 段和表 5)。秘书长的报告指出，由于两个仍在进行的仲裁案件，项目财务结清工作延迟(同上，第 34 段)。

6. 行预咨委会回顾秘书长第六次进展报告(A/63/477)关于项目持续时间、范围和费用的初步评估，并将初步评估与第十六次进展报告(A/73/317)提供的项目这些方面最新资料进行对照(见本报告附件)。**行预咨委会还回顾，在排除达格·哈马舍尔德图书馆和南配楼后，该项目范围缩小，但项目的费用却大幅上升，时间也大幅度延迟，原先分配用于翻修这些大楼的资源被重新划拨，用于该项目的其他活动(见 A/73/468，第 10 和 11 段)。**

仲裁

7. 秘书长的报告第六节提供了详细资料，说明两个仍在进行的仲裁案件的情况。这两项仲裁程序均由基本建设总计划项目施工管理方斯堪斯卡公司的分包商对该公司提出索偿而引起。关于第一起仲裁，为了方便仲裁进程，法庭决定将仲裁程序分为三个独立连续的阶段，仲裁所涉三个子项目各占一个阶段：(a) 秘书处子项目；(b) 会议楼子项目；(c) 其他各种基础设施子项目。关于第一起仲裁第一阶段，主要庭审于 2019 年 6 月举行，预计法庭将于 2019 年底作出裁决。关于第二起仲裁，向仲裁法庭提起的正式程序于 2018 年启动，关于案情实质的庭审定于 2019 年底举行(A/74/302，第 36 和 37 段)。

8. 截至秘书长提出报告之日，两个仲裁案件已发生的法律费用共计 501.8 万美元。据估计，2019 年 8 月至 12 月还需要 118.3 万美元，使累计法律费用估计数总额达到 620.1 万美元(同上，第 29 段)。报告还指出，如果仲裁程序一直持续到 2019 年之后，估计 2020 年还会再产生 200 万美元的律师费用和仲裁费用(同上，第 38 段)。秘书长还指出，本组织正在要求 100%偿还仲裁事项的所有法律费用，项目的最终未使用余额只有在诉讼程序结束和所有负债结清之后才能确定(同上，第 30 段)。行预咨委会提出要求后获得了两个仲裁案件年度支出资料，下表汇总这些资料。

两个仲裁案件的年度支出

(美元)

年度	支出
2015	123 100
2016	274 600
2017	1 121 800
2018	2 162 300
2019[a]	2 472 970
2019[b]	500 000
共计	**6 654 770**

[a] 截至 2019 年 10 月 31 日的实际支出。

[b] 2019 年剩余期间的预计支出。

9. 行预咨委会注意到，秘书长的报告提出的 2019 年剩余期间法律费用估计数与上表所示数额有差异。**行预咨委会相信，秘书长将在大会审议基本建设总计划执行情况第十七次年度进展报告时向大会提供最新资料，说明 2019 年的法律费用。行预咨委会还相信，秘书长的下次进展报告将提供最新资料，说明仲裁案件状况及其相关费用。**

东河围栏

10. 秘书长在其报告中指出，东河木质围栏的粉刷工作于 2018 年完成。金属隔离壁的粉刷工作预计将于 2019 年 8 月底完成(同上，第 15 段)行预咨委会获悉，东河围栏的粉刷工作已经完成。

三. 结论

11. 秘书长的报告第 40 段提出了有待大会采取的行动。**行预咨委会建议，在考虑到行预咨委会在上文各段发表的意见和评论的前提下，大会：**

(a) **注意到自第十六次年度进展报告印发以来取得的进展，包括在最终解决仲裁案件方面取得的进展；**

(b) **请秘书长在大会第七十五届会议主要会期期间向大会提交项目的第十八次进展报告，包括报告仲裁案件的进展情况和最终费用。**

附件

秘书长关于基本建设总计划执行情况的第六次和第十六次年度进展报告所载信息对照(A/63/477 和 A/73/317)

	最初评估(A/63/477)	现况(A/73/317)	
持续时间范围	2008 年初至 2013 年中 • 建造北草坪大楼 • 秘书处大楼 • 会议楼 • 大会大楼 • 南配楼 • 哈马·舍尔德图书馆楼 • 拆除北草坪暂建会议楼 • 北草坪景观美化	2008 年 5 月至 2017 年 9 月 • 建造北草坪大楼 • 秘书处大楼 • 会议楼 • 大会大楼 • 拆除北草坪暂建会议楼 • 北草坪景观美化 • 42 街和 48 街安保工程	
		(a) 基本建设总计划项目	21.504 亿美元
		(b) 强化安保升级改造	1 亿美元
		(c) 相关费用	1.397 亿美元
		(d) 备用数据中心	0.192 亿美元
费用共计	**18.767 亿美元**		**23.093 亿美元**

资料来源：A/73/468。